



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... องค์การบริหารส่วนตำบลลำกระต่ายทอง (สำนักปลัด อบต.)

ที่ กพ ๗๓๕๐๑/- วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลำกระต่ายทอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำกระต่ายทอง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำกระต่ายทอง ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ในรอบ ๖ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ดังนี้

➢ ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๕๗ โครงการ

- | | | |
|------------------------|----------|---------|
| - ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน ๕๗ | โครงการ |
| - อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน ๑๕ | โครงการ |
| - ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๘๕ | โครงการ |

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิรวรรณ ชอบชรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายดำเนิน เงินทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ทราบ

(นายดำเนิน เงินทอง)


หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำกระต่ายทอง

- ทราบ


(นายสมเดช คมขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำกระต่ายทอง



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำกระต่ายทอง
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร



2024



คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ากระต่ายทอง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ากระต่ายทอง ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ากระต่ายทอง จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ากระต่ายทอง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางในการติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ากระต่ายทองต่อไป

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	๑
สรุปจำนวนโครงการที่ดำเนินการในรอบ ๖ เดือน	๒
ผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน	๕
สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน	๓๙

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

(๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

(๒) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

(๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๔) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ากระต่ายทอง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ากระต่ายทอง จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) รายละเอียดดังต่อไปนี้

สรุปจำนวนโครงการที่ดำเนินการในรอบ ๖ เดือน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖๐	๔๕	-	๑๕	กองช่าง
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๑	-	๑	กองช่าง
๑.๓ แผนงานการเกษตร	๕	-	๑	๔	กองช่าง
รวม	๖๗	๔๖	๑	๒๐	
๒. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๑๑	๑	๓	๗	กองการศึกษา
๒.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	-	๑	-	สำนักปลัด อบต.
๒.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๖	๒	๒	๒	กองการศึกษา
รวม	๒๒	๓	๖	๑๓	
๓. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย					
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	-	-	๑	สำนักปลัด อบต.
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	
รวม	๑	-	-	๑	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง					
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	-	-	๒	สำนักปลัด อบต.
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑๙	๒	-	๑๗	สำนักปลัด อบต.
๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	-	-	๑	สำนักปลัด อบต.
๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๖	-	๑	๕	สำนักปลัด อบต.
๔.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒	๒	-	-	กองการศึกษา
๔.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	
๔.๗ แผนงานงบกลาง	๔	๑	๓	-	สำนักปลัด อบต.
รวม	๓๔	๕	๔	๒๕	
๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ					
๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๑	-	๔	สำนักปลัด อบต.
๕.๒ แผนงานการเกษตร	๕	-	๑	๔	สำนักปลัด อบต.
รวม	๑๐	๑	๑	๘	
๖. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	-	-	๑	สำนักปลัด อบต.
รวม	๑	-	-	๑	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๗. การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล					
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒	๑	๒	๙	สำนักปลัด อบต. , กองคลัง
๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๘	๑	๑	๖	สำนักปลัด อบต.
๗.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๗.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	-	-	๒	สำนักปลัด อบต.
๗.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	สำนักปลัด อบต.
รวม	๒๒	๒	๓	๑๗	
รวมทั้งสิ้น	๑๕๗	๕๗	๑๕	๘๕	

ผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๑ : การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อมะเฟือง สายสีนวล ตำบล ถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๒๔,๓๐๐	สายสีนวล	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๒๒๔,๐๐๐ บาท
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านขนทองคำ สายดาวเรือง ๒ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๖,๘๐๐	สาย ดาวเรือง ๒	กองช่าง	<u>ยังไม่ได้ดำเนินการ</u>
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านขนทองคำ สายปิ่นแก้ว ตำบล ถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๙๒,๘๐๐	สายปิ่นแก้ว	กองช่าง	<u>ยังไม่ได้ดำเนินการ</u>

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองคำ สายอินทฤทธิ์ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๓.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๘๕,๙๐๐	สายอินทฤทธิ์	กองช่าง	<u>ยังไม่ได้ดำเนินการ</u>
๕	โครงการก่อสร้างรางยูเรบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองดุก สายเพ็องภักดี ๒ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ก่อสร้างรางยูเรบายน้ำพร้อมฝาดปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร บ่อพักขนาด ๐.๗๐ x ๐.๗๐ เมตร จำนวน ๒๒ บ่อ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๓๙,๖๐๐	สายเพ็องภักดี ๒	กองช่าง	<u>ยังไม่ได้ดำเนินการ</u>
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านนาถัง สายพิบูลย์พัฒนา ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๗๔,๓๐๐	สายพิบูลย์พัฒนา	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๓๗๔,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองทอง สายวัดโพธิ์ปลั่งลังก์ ๒ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๘๑,๐๐๐	สาย วัดโพธิ์ปลั่งลังก์ ๒	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๒๗๘,๐๐๐ บาท
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองทอง สายวีระ ตำบล ถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๖๘,๒๐๐	สายวีระ	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๑๖๘,๒๐๐ บาท
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อโพง สายประสิทธิ์ เงินนา ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๘๔,๖๐๐	สาย ประสิทธิ์ เงินนา	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๘๔,๖๐๐ บาท
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อโพง สายสังเวช ตำบล ถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๓๔,๑๐๐	สายสังเวช	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๒๓๔,๑๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑๑	โครงการจัดทำป้ายเลขทางหลวงท้องถิ่นภายในตำบลถ้ากระต่ายทอง ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	จัดทำป้ายเลขทางหลวงท้องถิ่น จำนวน ๓๐.๐๐ ป้าย พร้อมติดตั้ง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๕๐๐	ภายในเขตพื้นที่ตำบลถ้ากระต่ายทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตบดอัดแน่น หมู่ที่ ๘ บ้านป่าแดงกลาง สายบ่อเหล็กเขาคู ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๔๒,๒๐๐	สายบ่อเหล็กเขาคู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองทอง สายเขาปูน ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๐๖,๑๐๐	สายเขาปูน	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค โดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้	๑๐,๐๐๐	ภายในเขตพื้นที่ตำบลถ้ากระต่ายทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	การเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	๔๐,๐๐๐	ภายในเขตพื้นที่ตำบลถ้ากระต่ายทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	โครงการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์	สำรวจเพื่อวางแผนหาแหล่งน้ำใต้ดิน และดำเนินการขุดเจาะ แหล่งน้ำใต้ดินต่อไป	๒๕,๐๐๐	ภายในเขตพื้นที่ตำบลถ้ากระต่ายทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสระม่วง - คลองใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านนาถ้ำ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔,๗๕๐,๐๐๐ (อุดหนุน เฉพาะกิจ) (กันเงิน ปี ๖๖)	สายสระม่วง คลองใหญ่	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดสายลม พูนทรัพย์ งบประมาณเบิกจ่าย ๓,๘๐๗,๘๕๗.๔๘ บาท
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองพระร่วงฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๗ บ้านนาถ้ำ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑,๕๕๐,๐๐๐ (อุดหนุน เฉพาะกิจ) (กันเงิน ปี ๖๖)	สายเรียบ คลองพระร่วง ฝั่งซ้าย	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา บริษัท ธรรมรัตน์คอนกรีต จำกัด งบประมาณเบิกจ่าย ๑,๑๓๓,๓๐๘.๔๑ บาท
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองดุก สายบุญ ถิ่นจาด ตำบล ถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ยาว ๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑,๖๑๐,๕๐๐ (อุดหนุน เฉพาะกิจ) (กันเงิน ปี ๖๖)	สายบุญ ถิ่นจาด	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ ซี การโยธา งบประมาณเบิกจ่าย ๑,๑๑๘,๑๐๖.๗๘ บาท
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง เชื่อม หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ ต.ถ้ำกระต่ายทอง เชื่อม หมู่ที่ ๖ ต.เขาคีรีส	อบจ.	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๒๑	โครงการชุดลอกคลองพร้อมก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๕ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง เชื่อม หมู่ที่ ๑ ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ขนาดปากคลองกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ความยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๓ แห่ง	๒,๐๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ ต.ถ้ำกระต่ายทอง เชื่อม หมู่ที่ ๑ ต.คุยบ้านโอง	อบจ.	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อมะเฟือง สายทางวังถ้ำ ๓ ตำบล ถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๔๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	สายทาง วังถ้ำ ๓	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๒๔๕,๐๐๐ บาท
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตากล่า สายทางสมชาย กระอ่อม ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๗๙,๗๐๐ (เงินสะสม)	สายทาง สมชาย กระอ่อม	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๗๙,๗๐๐ บาท
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตากล่า สายทางประสงค์ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๑,๔๐๐ (เงินสะสม)	สายทาง ประสงค์	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๑๕๑,๔๐๐ บาท
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตากล่า สายทางอาจ มะยมหิน ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๙๗,๘๐๐ (เงินสะสม)	สายทางอาจ มะยมหิน	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๙๗,๘๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองค้ำ สายทางคลองท่าหิน ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๑,๖๐๐ (เงินสะสม)	สายทาง คลองท่าหิน	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๔๙๑,๐๐๐ บาท
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองดุก สายทางกรกษ ศิริพงษ์ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๑๑,๘๐๐ (เงินสะสม)	สายทางกรกษ ศิริพงษ์	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๑๑๑,๕๐๐ บาท
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านนาถัง สายทางคลองพระร่วงฝั่งซ้าย ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๒,๕๐๐ (เงินสะสม)	สายทางคลอง พระร่วงฝั่งซ้าย	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๔๙๒,๐๐๐ บาท
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านป่าแดงกลาง สายทางสำเนียง เกตุณรงค์ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๖๙,๕๐๐ (เงินสะสม)	สายทางสำเนียง เกตุณรงค์	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๖๙,๕๐๐ บาท
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา สายทางคลองห้วยน้อย ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	สายทางคลอง ห้วยน้อย	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๔๘๑,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองทอง สายทางสมพร เกษี ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๒,๙๐๐ (เงินสะสม)	สายทางสมพร เกษี	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๓๐๒,๐๐๐ บาท
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองทอง สายทางมาโนช เกิดสุข ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๖๙,๕๐๐ (เงินสะสม)	สายทางมาโนช เกิดสุข	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๖๙,๐๐๐ บาท
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งบ่อสะเดา สายทางบ้านตำรุ่ม ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๔๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๓๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	สายทาง บ้านตำรุ่ม	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๓๓๒,๐๐๐ บาท
๓๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งบ่อสะเดา สายทางบ้านนาถิ่ง - เขาคีรีส ตำบลถ้ำกระต่าย ทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ X ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๗.๐๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๕,๕๐๐ (เงินสะสม)	สายทาง บ้านนาถิ่ง - เขาคีรีส	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ไฉไลก่อสร้าง งบประมาณเบิกจ่าย ๓๐๓,๕๐๐ บาท
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อโพง สายทางเชิญ เงินทอง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๘,๑๐๐ (เงินสะสม)	สายทางเชิญ เงินทอง	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๑๐๘,๑๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อโพง สายบ่อปลายนา ๑ ตำบล ถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๖๗,๖๐๐ (เงินสะสม)	สายบ่อปลายนา ๑	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๖๗,๖๐๐ บาท
๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อมะเฟือง สายทางเข้าโรงเรียน ธรรมรัตน์ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	พื้นที่ซ่อมแซมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๕๒.๐๐ ตาราง เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๘๘,๘๐๐ (เงินสะสม)	สายทางเข้า โรงเรียน ธรรมรัตน์	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๒๘๘,๘๐๐ บาท
๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองทอง สายทางสมพร เกษี, สายหนองทองหนองแหน ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	พื้นที่ซ่อมแซมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตาราง เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๗๖,๗๐๐ (เงินสะสม)	สายทางสมพร เกษี,สายหนอง ทองหนองแหน	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๗๖,๒๐๐ บาท
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบด อัดแน่น หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตากกล้า สายทาง หนองทางงาม ๑ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๐,๗๐๐ (เงินสะสม)	สายทางหนอง ทางงาม ๑	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยชนะ ๒๐๐๙ งบประมาณเบิกจ่าย ๒๕๐,๗๐๐ บาท
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบด อัดแน่น หมู่ที่ ๔ บ้านหนองทองคำ สายทาง ทุ่งหนองแดง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตร ดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๖๕,๘๐๐ (เงินสะสม)	สายทาง ทุ่งหนองแดง	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยชนะ ๒๐๐๙ งบประมาณเบิกจ่าย ๒๖๕,๘๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบด อัดแน่น หมู่ที่ ๕ บ้านหนองดุก สายทาง หลุมทราย ๑ ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	สายทางหลุม ทราย	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่มือฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยชนะ ๒๐๐๙ งบประมาณเบิกจ่าย ๑๒๓,๐๐๐ บาท
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบด อัดแน่น หมู่ที่ ๕ บ้านหนองดุก สายทางปลีก ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๗๖,๔๐๐ (เงินสะสม)	สายทางปลีก	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่มือฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยชนะ ๒๐๐๙ งบประมาณเบิกจ่าย ๓๗๖,๔๐๐ บาท
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบด อัดแน่น หมู่ที่ ๗ บ้านนาถัง สายทางคลองใหญ่ใน ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๔,๗๐๐ (เงินสะสม)	สายทาง คลองใหญ่ใน	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่มือฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยชนะ ๒๐๐๙ งบประมาณเบิกจ่าย ๔๙๔,๗๐๐ บาท
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบด อัดแน่น หมู่ที่ ๘ บ้านป่าแดงกลาง สายทางสมาน เนื้อไม้ ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	งานดินถมพื้นทางเดิม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๑,๑๖๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานผิว จราจรลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดิน ลูกรัง ๗๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๙๓,๘๐๐ (เงินสะสม)	สายทางสมาน เนื้อไม้	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่มือฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยชนะ ๒๐๐๙ งบประมาณเบิกจ่าย ๓๙๓,๘๐๐ บาท
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบด อัดแน่น หมู่ที่ ๘ บ้านป่าแดงกลาง สายทางหนอ งบรรทัด (ช่วงที่ ๓) ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๘๒,๖๐๐ (เงินสะสม)	สายทาง หนองบรรทัด (ช่วงที่ ๓)	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่มือฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยชนะ ๒๐๐๙ งบประมาณเบิกจ่าย ๘๒,๖๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบด อัดแน่น หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา สายทาง หนองทางงาม ๒ ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๙๒,๑๐๐ (เงินสะสม)	สายทาง หนองทางงาม ๒	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คูสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยชนะ ๒๐๐๙ งบประมาณเบิกจ่าย ๙๒,๑๐๐ บาท
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบด อัดแน่น หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา สายทาง หนองทางงาม ๓ ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๔๗,๔๐๐ (เงินสะสม)	สายทาง หนองทางงาม ๓	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คูสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยชนะ ๒๐๐๙ งบประมาณเบิกจ่าย ๑๔๗,๔๐๐ บาท
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบด อัดแน่น หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองทอง สายทาง คลองชะนาว ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๙๘,๒๐๐ (เงินสะสม)	สายทาง คลองชะนาว	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คูสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยชนะ ๒๐๐๙ งบประมาณเบิกจ่าย ๓๙๘,๒๐๐ บาท
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบด อัดแน่น หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งบ่อสะเดา สายทาง คลองพระร่วง (ฝั่งขวา) ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๒๙,๗๐๐ (เงินสะสม)	สายทาง คลองพระร่วง (ฝั่งขวา)	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คูสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยชนะ ๒๐๐๙ งบประมาณเบิกจ่าย ๔๒๙,๗๐๐ บาท
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบด อัดแน่น หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อโพง สายทาง คำรณ พลอาจ ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๕,๖๐๐ (เงินสะสม)	สายทาง คำรณ พลอาจ	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คูสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยชนะ ๒๐๐๙ งบประมาณเบิกจ่าย ๑๕๕,๖๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๕๑	โครงการปรับปรุงอาคารภายในที่ทำการ อบต.ถ้ากระต่ายทอง หมู่ที่ ๗ บ้านนาถิ่ง ตำบล ถ้ากระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	งานปรับปรุงอาคารในที่ทำการ อบต.ถ้ากระต่ายทอง จำนวน ๓ หลัง รายละเอียดดังนี้ ๑. งานปรับปรุงพื้นปูกระเบื้อง จำนวน ๒ หลัง (อาคาร ชั้นเดียวสำนักปลัดและอาคารสองชั้น กองคลัง) ๒. ปรับปรุงเปลี่ยน สุขภัณฑ์ห้องน้ำ อ่างหน้า จำนวน ๒ หลัง (อาคารชั้นเดียวสำนักปลัดและอาคารสองชั้น กองคลัง) ๓. งานติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียมพร้อมประตู บานเลื่อน จำนวน ๑ หลัง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	อบต.ถ้ากระต่ายทอง	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๒๘๕,๐๐๐ บาท
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตากกล้า สายทางท่าตะคร้อ ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๗๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	สายทาง ท่าตะคร้อ	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๔๗๓,๐๐๐ บาท
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อโพง สายทางหนองตากกล้า ๑ ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๙๒,๘๐๐ (เงินสะสม)	สายทาง หนองตากกล้า ๑	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมญาติ แทรกเตอร์ งบประมาณเบิกจ่าย ๓๙๒,๐๐๐ บาท
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบด อัดแน่น หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตากกล้า สายทาง หนองทางงาม ๔ ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	งานดินถมพื้นทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๔๕.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานผิวจราจรลูกรัง ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย กว่า ๕๐๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๙๔,๘๐๐ (เงินสะสม)	สายทาง หนองทางงาม ๔	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยชนะ ๒๐๐๙ งบประมาณเบิกจ่าย ๒๙๔,๘๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตบด อัดแน่น หมู่ที่ ๔ บ้านหนองทองคำ สายทาง ตาแห้ง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๔๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	สายทางตาแห้ง	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คูสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยชนะ ๒๐๐๙ งบประมาณเบิกจ่าย ๒๔๓,๐๐๐ บาท
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตบด อัดแน่น หมู่ที่ ๗ บ้านนาถัง สายทางสร่มวง ๕ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	งานผิวจราจรลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๙๗,๑๐๐ (เงินสะสม)	สายทาง สร่มวง ๕	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตบด อัดแน่น หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา สายทาง หนองผักหวาน ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๔๐,๗๐๐ (เงินสะสม)	สายทางหนอง ผักหวาน	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คูสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยชนะ ๒๐๐๙ งบประมาณเบิกจ่าย ๒๔๐,๗๐๐ บาท
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตบด อัดแน่น หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองทอง สายทาง บ้านนายุ่น ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๑๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๗๔.๔๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๕,๘๐๐ (เงินสะสม)	สายทาง บ้านนายุ่น	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> คูสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยชนะ ๒๐๐๙ งบประมาณเบิกจ่าย ๒๕๕,๘๐๐ บาท
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตบด อัดแน่น หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งบ่อสะเดา สายทาง แยกโบสถ์คริสต์ ๑ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๑๔,๗๐๐ (เงินสะสม)	สายทางแยก โบสถ์คริสต์ ๑	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตบด อัดแน่น หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งบ่อสะเดา สายทาง เหล็ก ปักธงชัย ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๑๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๓,๗๐๐ (เงินสะสม)	สายทางเหล็ก ปักธงชัย	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำระบบ ประปาหมู่บ้านนาถัง หมู่ที่ ๗ บ้านนาถัง ตำบล ถ้ากระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	เป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ พรานกระต่าย ในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะแรงต่ำระบบประปาหมู่บ้านนาถัง หมู่ที่ ๗ บ้านนาถัง ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	๕๓๒,๐๐๐	ประปา หมู่บ้านนาถัง	กองช่าง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ พรานกระต่าย งบประมาณเบิกจ่าย ๕๓๑,๘๐๖.๗๘ บาท
๒	โครงการติดตั้งสายพาดดับพร้อมติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านนาถัง สายต้นโพธิ์ ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	เป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ พรานกระต่าย ในการดำเนินการติดตั้งสายพาด ดับพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านนาถัง สายต้นโพธิ์ ตำบล ถ้ากระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	๑๐๐,๐๐๐	สายต้นโพธิ์	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการติดตั้งประตูเปิดน้ำระบายน้ำ (บริเวณ ท่อลอดเหลี่ยม สายคลองห้วยน้อย) หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	เป็นค่าติดตั้งประตูเปิดน้ำระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๑๐ เมตร ความสูง ๒.๑๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๑,๕๐๐	บริเวณท่อ ลอดเหลี่ยม สายคลอง ห้วยน้อย	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร (คลองชะนาว) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตากกล้า ตำบล ถ้ากระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	เป็นค่าขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ปากคลองกว้าง ๒๗.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๖,๑๘๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๓,๗๐๐	คลองชะนาว	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร (คลองห้วยน้อย) หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา ตำบลถ้ากระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ปากคลองกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๓๖๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๔๔,๗๐๐ (เงินสะสม)	คลองห้วย น้อย	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยชนะ ๒๐๐๙ งบประมาณตามสัญญา ๒๔๔,๗๐๐ บาท
๔	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร (คลองหินลาด) หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อโพรง ตำบล ถ้ากระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	สภาพคลองเดิม ปากคลองเดิมกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ - ๑๓.๐๐ เมตร ก้นคลองเดิมกว้างเฉลี่ย ๔.๙๐ - ๙.๖๐ เมตร ความลึกเดิมเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๓๘ เมตร ความยาว รวม ๑๙๐.๐๐ เมตร สภาพคลองใหม่ ปากคลองใหม่ กว้างเฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร ก้นคลองใหม่กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ความลึกใหม่เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๔๗,๘๐๐ (เงินสะสม)	คลองหินลาด	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๕	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร (คลองห้วยน้อย) หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ช่วงที่ ๑ ปากคลองกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ก้นคลอง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๓๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ปากคลองกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ก้นคลอง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๘๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๓,๑๐๐ (เงินสะสม)	คลอง ห้วยน้อย	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๒ : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	จัดกิจกรรมส่งเสริม/สร้างรายได้ให้กับ ประชาชนในเขตตำบล ให้มีความเป็นอยู่ ทางด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้น	๒๐,๐๐๐	ห้องประชุมอาคาร อเนกประสงค์ อบต.	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมจาก การเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้รับ การพัฒนาเต็มศักยภาพ เช่น จัดกิจกรรม วิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรม คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	๑๘,๕๖๐	ศพด. อบต.ถ้ำกระต่ายทอง	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	การจ่ายเงินสดให้กับผู้ปกครองในการจัดหา เครื่องแบบนักเรียน	๑๓,๐๐๐	ศพด. อบต.ถ้ากระต่ายทอง	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม กับนักเรียน	๑๐๐,๙๘๐	ศพด. อบต.ถ้ากระต่ายทอง	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	จัดซื้อหนังสือเรียนให้กับเด็กนักเรียน	๘,๐๐๐	ศพด. อบต.ถ้ากระต่ายทอง	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.อบต. ถ้ากระต่ายทอง)	จ้างเหมาอาหารกลางวัน	๓๖๓,๘๓๐	ศพด. อบต.ถ้ากระต่ายทอง	กองการศึกษา	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> งบประมาณเบิกจ่าย ๑๔๕,๘๘๐ บาท
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	การจ่ายเงินสดให้กับผู้ปกครองในการจัดหา อุปกรณ์การเรียน	๑๑,๖๐๐	ศพด. อบต.ถ้ากระต่ายทอง	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการกิจกรรมวันเด็ก)	จัดกิจกรรมให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ สร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ เช่น การแสดงบนเวที การตอบปัญหา การเล่นเกมส์ต่าง ๆ เป็นต้น	๕,๐๐๐	ศพด. อบต.ถ้ากระต่ายทอง	กองการศึกษา	ดำเนินการโดยไม่มีใช้งบประมาณ
๙	ค่าอาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ากระต่ายทองและโรงเรียน บ้านหนองตากถ้ำ)	จัดหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	๒๒๔,๕๕๐	ศพด. อบต.ถ้ากระต่ายทอง โรงเรียน บ้านหนองตากถ้ำ	กองการศึกษา	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> งบประมาณเบิกจ่าย ๗๓,๔๙๑.๒๖ บาท
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองตากถ้ำ	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน	๓๒๔,๐๐๐	โรงเรียน บ้านหนองตากถ้ำ	กองการศึกษา	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> งบประมาณเบิกจ่าย ๑๓๖,๘๓๖ บาท
๑๑	ค่าจัดทำหรือปรับปรุงเว็บไซต์	จัดทำหรือปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑๐,๐๐๐	อบต.ถ้ากระต่ายทอง	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	จัดทำเอกสารแผ่นพับ โบปลิวิ โปสเตอร์ ป้ายเหล็ก ป้ายทำเนียบผู้บริหาร ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	ภายในตำบล ถ้ากระต่ายทอง	สำนักปลัด อบต.	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> งบประมาณเบิกจ่าย ๔๕๐ บาท

๒.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน	๑๐,๐๐๐	ภายในตำบล ถ้ากระต่ายทอง	กองการศึกษา	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> งบประมาณเบิกจ่าย ๑,๒๐๐ บาท
๒	โครงการจัดแห่เทียนจำนำพรรษา	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมตำบล ถ้ากระต่ายทอง โดยจัดทำและตกแต่งรถแห่เทียนจำนำพรรษา	๑๐,๐๐๐	ภายในตำบล ถ้ากระต่ายทอง	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการวันปิยมหาราช	จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาในพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกถึงคุณความดีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	๑,๕๐๐	ที่ว่าการอำเภอ พวานกระต่าย	กองการศึกษา	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> งบประมาณเบิกจ่าย ๑,๒๐๐ บาท
๔	โครงการจัดงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อุดหนุนอำเภอพวานกระต่าย เพื่อดำเนินการจัดขบวนแห่งานนบพระ การแสดงแสงสีเสียง นิทรรศการอาหารคาวหวานพื้นเมือง	๑๙,๐๐๐	อำเภอเมือง กำแพงเพชร	กองการศึกษา	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> งบประมาณเบิกจ่าย ๑๘,๑๘๑.๙๐ บาท
๕	โครงการจัดงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง" ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี เผยแพร่ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร เช่น การจัดขบวนแห่รถกล้วยไข่ การทอดผ้าป่าแก้ว จัดนิทรรศการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	๒๒,๐๐๐	อำเภอเมือง กำแพงเพชร	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๖	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมยกย่อง เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ในการแสดงออกถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ เช่น วันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรม ราชาชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น	๓๕,๐๐๐	ที่ว่าการ อำเภอ พวานกระต่าย	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณเบิกจ่าย ๓๕,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓ : การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง	จัดกิจกรรมให้ความรู้และลงมือปลูกผัก สวนครัวในแปลงเกษตร กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๔,๘๐๐	ห้องประชุมอาคาร อเนกประสงค์ อบต. และ แปลงผักสวนครัว	สำนักปลัด อบต. (งานพัฒนาชุมชน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๔ : การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	ห้องประชุมอาคาร เอนกประสงค์ อบต.	สำนักปลัด อบต. (งานนโยบาย และแผน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการจัดประชาคมท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม แผนพัฒนาหมู่บ้านการพัฒนาผู้นำหมู่บ้าน การดำเนินการของคณะกรรมการหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	ภายในหมู่บ้าน และ ห้องประชุมอาคาร เอนกประสงค์ อบต.	สำนักปลัด อบต. (งานพัฒนา ชุมชน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการประชาสัมพันธ์และเดินรณรงค์ในการป้องกันโรคเอดส์	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการรณรงค์ในการป้องกันโรคเอดส์ พร้อมเดินรณรงค์ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	๑๑,๘๐๐	ห้องประชุมอาคาร เอนกประสงค์ อบต. และ พื้นที่รณรงค์ ทั้งตำบล ถ้ากระจายทอง	สำนักปลัด อบต. (งานสาธารณสุข)	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดในหมู่บ้าน จำนวน ๒ ป้าย ราคาน้ำถนนรอบหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	๕,๐๐๐	ภายในตำบล ถ้ากระจายทอง	สำนักปลัด อบต. (งานสิ่งแวดล้อม)	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> งบประมาณเบิกจ่าย ๓,๒๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ อสม. และ แจกวักซึนพิษสุนัขบ้า ให้นำไปฉีดให้กับสุนัข ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	ห้องประชุมอาคาร อเนกประสงค์ อบต. และ ภายในตำบล ถ้ากระต่ายทอง	สำนักปลัด อบต. (งานสาธารณสุข)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	ศาลาประชาคม หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต. (งานสาธารณสุข)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	ศาลาประชาคม หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต. (งานสาธารณสุข)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการ TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตากถ้ำ ปี ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนภายใน ตำบลถ้ากระต่ายทอง กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	ศาลาประชาคม หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต. (งานสาธารณสุข)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๔	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	ศาลาประชาคม หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต. (งานสาธารณสุข)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	ศาลาประชาคม หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต. (งานสาธารณสุข)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๕	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	ศาลาประชาคม หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต. (งานสาธารณสุข)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	ศาลาประชาคม หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต. (งานสาธารณสุข)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑๑	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๗	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	ศาลาประชาคม หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต. (งานสาธารณสุข)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๗	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	ศาลาประชาคม หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต. (งานสาธารณสุข)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๘	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	ศาลาประชาคม หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต. (งานสาธารณสุข)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	ศาลาประชาคม หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต. (งานสาธารณสุข)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการ TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา ปี ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนภายใน ตำบลถ้ากระต่ายทอง กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	ศาลาประชาคม หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต. (งานสาธารณสุข)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	โครงการ TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองทอง ปี ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนภายใน ตำบลถ้ากระต่ายทอง กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	ศาลาประชาคม หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต. (งานสาธารณสุข)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๓	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	ศาลาประชาคม หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต. (งานสาธารณสุข)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๓	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	ศาลาประชาคม หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต. (งานสาธารณสุข)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการ TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อโพรง ปี ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนภายใน ตำบลถ้ากระต่ายทอง กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	ศาลาประชาคม หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต. (งานสาธารณสุข)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	จัดหาปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายในการ ครองชีพตามความจำเป็น ค่าซ่อมแซมบ้าน ฯลฯ , ส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้น	๓๐,๐๐๐	ภายในตำบล ถ้ากระจายทอง	สำนักปลัด อบต. (งานพัฒนา ชุมชน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ดูแลคนพิการ	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ญาติหรือผู้ดูแล ผู้พิการและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๔,๘๐๐	ห้องประชุมอาคาร เอนกประสงค์ อบต.	สำนักปลัด อบต. (งานพัฒนา ชุมชน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์	จัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิด ความสามัคคีปรองดอง กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๖,๕๐๐	ห้องประชุมอาคาร เอนกประสงค์ อบต.	สำนักปลัด อบต. (งานพัฒนา ชุมชน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน และ พัฒนาสตรีในด้านต่างๆ	จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของประชาชน เพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพและ เพิ่มศักยภาพของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๕,๐๐๐	ห้องประชุมอาคาร เอนกประสงค์ อบต.	สำนักปลัด อบต. (งานพัฒนา ชุมชน)	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> งบประมาณเบิกจ่าย ๔,๐๐๐ บาท
๔	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมความรักและ ความอบอุ่นในครอบครัว	จัดกิจกรรมสร้างความรู้ให้กับสมาชิกใน ครอบครัวเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๔,๘๐๐	ห้องประชุมอาคาร เอนกประสงค์ อบต.	สำนักปลัด อบต. (งานพัฒนา ชุมชน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๕	โครงการศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ การพัฒนาทักษะของผู้สูงอายุ กิจกรรมใน โรงเรียนก็จะเป็นเรื่องสำหรับผู้สูงอายุสนใจและมี ความสำคัญต่อการใช้ชีวิต ช่วยเพิ่มพูน ทักษะที่จำเป็น กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	ห้องประชุมอาคาร เอนกประสงค์ อบต.	สำนักปลัด อบต. (งานพัฒนา ชุมชน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	จัดอบรมให้ความรู้ในด้านการประกอบอาชีพ ทักษะ จำนวน ๕ วัน กลุ่มเป้าหมาย ๒๐ คน	๓๔,๔๐๐	ห้องประชุมอาคาร เอนกประสงค์ อบต.	สำนักปลัด อบต. (งานพัฒนา ชุมชน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๔.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	สร้างความสามัคคี และปลูกฝังการเล่นกีฬา ห่างไกลจากอบายมุข ให้กับเยาวชนทั่วไป โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กลุ่มเป้าหมาย ๑๒๐ คน	๓๕,๐๐๐	สนามกีฬาฟุตบอล อบต.	กองการศึกษา	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> งบประมาณเบิกจ่าย ๓๕,๓๗๖ บาท
๒	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลด้านภ้ย ยาเสพติด	สร้างนิสัยการออกกำลังกาย สร้าง ความสามัคคี ความปรองดองและสมานฉันท์ ให้กับประชาชนในเขตตำบล โดยการจัด กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างหมู่บ้าน ในเขตตำบล กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๑๓๐,๐๐๐	สนามกีฬา อบต.	กองการศึกษา	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> งบประมาณเบิกจ่าย ๑๓๐,๐๐๐ บาท

๔.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ๑. อายุ ๖๐-๖๙ ปี จำนวน ๕๘๕ คน ๒. อายุ ๗๐-๗๙ ปี จำนวน ๒๖๖ คน ๓. อายุ ๘๐-๘๙ ปี จำนวน ๗๓ คน ๔. อายุ ๙๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๑๑ คน	๗,๔๔๑,๒๐๐	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อบต.	สำนักปลัด อบต. (งานพัฒนาชุมชน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณเบิกจ่าย ๓,๔๓๙,๘๐๐ บาท
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้กับผู้พิการเป็นการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม จำนวน ๑๕๔ คน คนละ ๘๐๐ บาท	๑,๖๕๑,๒๐๐	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อบต.	สำนักปลัด อบต. (งานพัฒนาชุมชน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณเบิกจ่าย ๗๕๔,๔๐๐ บาท
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เป็นค่าช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๕ คน คนละ ๕๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อบต.	สำนักปลัด อบต. (งานพัฒนาชุมชน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณเบิกจ่าย ๑๕,๐๐๐ บาท
๔	โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ถ้ากระต่ายทอง	จัดโครงการให้ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนทั่วไป อสม.	๘๐,๐๐๐	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อบต.	สำนักปลัด อบต.	ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณเบิกจ่าย ๗๖,๐๑๔ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๕ : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	ดำเนินการสำรวจจุดคลองสาธารณะในพื้นที่เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมาย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดและกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามโครงการฯ กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๑๑,๘๐๐	บริเวณคลองในพื้นที่ตำบลถ้ากระต่ายทอง	สำนักปลัด อบต. (งานสิ่งแวดล้อม)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๒	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งขยะ การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี	ดำเนินการอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชน อสม. ชาวบ้าน เพื่อสะท้อนสภาพ แนวทางการจัดการ ขยะของชุมชน อุปกรณ์การอบรม เช่น ถังน้ำ พลาสติกดำ ขนาด ๓๐ ลิตร กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	ห้องประชุม อาคาร เอนกประสงค์ อบต.	สำนักปลัด อบต. (งานสิ่งแวดล้อม)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณเบิกจ่าย ๑๔,๖๐๐ บาท
๓	โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน การใช้น้ำอย่าง ประหยัดและการจัดการน้ำเสียในหมู่บ้าน	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ การใช้น้ำในหมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำ บนเว็บไซต์ อบต.ถ้ากระต่ายทอง https://tamkrataitong.go.th	๑๑,๘๐๐	หมู่บ้านในเขต ตำบล ถ้ากระต่ายทอง	สำนักปลัด อบต. (งานสิ่งแวดล้อม)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และ เศษอาหาร จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี	จัดอบรมให้ความรู้ในการทำบ่อหมักแก๊ส ชีวภาพเพื่อการหุงต้มใน ระดับครัวเรือน และชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ผู้เลี้ยงสุกรในเขต ตำบลถ้ากระต่ายทอง จำนวน ๕๐ คน	๒๙,๐๐๐	ห้องประชุม อาคาร เอนกประสงค์ อบต.	สำนักปลัด อบต. (งานสิ่งแวดล้อม)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียครัวเรือน	จัดอบรมให้ความรู้การบำบัดน้ำเสียจาก ครัวเรือนด้วยถังดักไขมัน กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๑,๘๐๐	ห้องประชุม อาคาร เอนกประสงค์ อบต.	สำนักปลัด อบต. (งานสิ่งแวดล้อม)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๕.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	จัดอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๔,๘๐๐	ห้องประชุม อาคาร เอนกประสงค์ อบต.	สำนักปลัด อบต. (งานสิ่งแวดล้อม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณเบิกจ่าย ๑๑,๑๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๒	โครงการสร้างจิตสำนึกให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน	จัดกิจกรรมมาตรการในการประหยัดพลังงาน เป้าหมาย ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง และวัสดุสำนักงานให้ลดลงจากการใช้ในปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๕	๑๑,๘๐๐	สำนักงาน อบต.	สำนักปลัด อบต. (งานสิ่งแวดล้อม)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการตามกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ทำความสะอาด พื้นที่บริเวณบ่อเหล็ก ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณบ่อเหล็กสำรวจและจดบันทึก รายละเอียดข้อมูลพันธุ์ไม้ กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	บ่อเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านป่าแดงกลาง	สำนักปลัด อบต. (งานสิ่งแวดล้อม)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์และส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและปล่อยพันธุ์ปลา กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๑๑,๘๐๐	พื้นที่สาธารณะ ในเขต พื้นที่ อบต.	สำนักปลัด อบต. (งานสิ่งแวดล้อม)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการปลูกต้นคูณ ต้นประดู่ ต้นอินทนิล ต้นสัก ฯลฯ	ปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงาน หรือพื้นที่สาธารณะ เช่น ยางนา ประดู่ป่า พิกุล มะค่าโมง กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	บริเวณสำนักงาน หรือพื้นที่ สาธารณะใน ตำบล	สำนักปลัด อบต. (งานสิ่งแวดล้อม)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๖ : การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว วัดถ้ำเขาพระ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบล ถ้ำกระต่ายทอง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๕,๐๐๐	วัดถ้ำเขาพระ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองทอง	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๗ : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	การจัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายในเรื่อง กฎหมายปฏิบัติของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และข้าราชการ กรณีผลประโยชน์ทับซ้อน การประกาศเจตจำนงในการบริหารราชการ มีการสร้างกระบวนการต่อต้านการทุจริต สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึก การสอดส่องการทุจริต การป้องกันและการรายงาน ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๖,๕๐๐	ห้องประชุม อาคาร เอนกประสงค์ อบต.	สำนักปลัด อบต.	อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณเบิกจ่าย ๑๐,๒๙๐ บาท
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาพ ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน และการเป็นพิธีกร	จัดการฝึกอบรม รับฟังการบรรยายจากวิทยากร เป้าหมายได้แก่ ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓๐ คน	๑๑,๕๐๐	ห้องประชุม อาคาร เอนกประสงค์ อบต.	สำนักปลัด อบต. (นักทรัพยากรบุคคล)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๓	โครงการพัฒนาศูนย์บริการออนไลน์ (E-Smart service) การบริการ เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว	ปรับปรุงศูนย์บริการออนไลน์ (E-Smart Service) อบรม.ถ้ากระต่ายทอง การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวเพื่อรองรับการบริการให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ฉับไว และถูกต้อง เพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	๕๐,๐๐๐	อาคารสำนักงาน	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๓,๐๐๐	ห้องประชุม อาคาร เอนกประสงค์ อบต.	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๔,๐๐๐	ห้องประชุม อาคาร เอนกประสงค์ อบต.	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน	จัดการฝึกอบรม รับฟังการบรรยายจากวิทยากรเชิงปฏิบัติการ เป้าหมายได้แก่ ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ จำนวน ๕๐ คน	๑๗,๒๐๐	ห้องประชุม อาคาร เอนกประสงค์ อบต.	สำนักปลัด อบต. (นักทรัพยากรบุคคล)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่	๒๔๑,๗๐๐	ห้องประชุม อาคาร เอนกประสงค์ อบต.	สำนักปลัด อบต.	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> งบประมาณเบิกจ่าย ๑๑๑,๖๔๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๘	โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	อุดหนุนให้กับอำเภอพรานกระต่ายในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๙,๐๐๐	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ	สำนักปลัด อบต.	ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณเบิกจ่าย ๙,๐๐๐ บาท
๙	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	จัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างให้มีความสมบูรณ์และสามารถนำข้อมูลไปใช้ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๕๐,๐๐๐	ห้องประชุม อาคาร เอนกประสงค์ อบต.	กองคลัง (งานจัดเก็บ รายได้)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการฝึกอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐" ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	การจัดอบรม"การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ.และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐" ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมาย ๒๖ คน	๒๐,๐๐๐	ห้องประชุม อาคาร เอนกประสงค์ อบต.	กองคลัง (งานพัสดุ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	การจัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมาย ๒๖ คน	๑๐,๐๐๐	ห้องประชุม อาคาร เอนกประสงค์ อบต.	กองคลัง (งานการเงินฯ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑๒	โครงการรับชำระภาษีผ่านธนาคาร	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการความร่วมมือ การชำระภาษีผ่านธนาคาร เพื่อความสะดวก ของประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการรับส่งข้อมูล ค่าธรรมเนียมในการออกใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๓,๐๐๐	พื้นที่ในเขตและ นอกเขตตำบล ถ้ากระต่ายทอง และผู้ที่อยู่ ต่างหวัด	กองคลัง (งานจัดเก็บ รายได้)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้กับอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และการจัดตั้งด้าน ชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาล สงกรานต์ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต อบต. ถ้ากระต่ายทอง	๒๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ถ้ากระต่ายทอง	สำนักปลัด อบต. (งานป้องกัน และป้องกันฯ)	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> งบประมาณเบิกจ่าย ๓,๖๐๐ บาท
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การใช้ถังดับเพลิง เคมีในการระงับเหตุ ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี ประจำหมู่บ้าน รวมถึงจัดตั้งศูนย์ป้องกัน และระงับอัคคีภัยในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๒๐ คน	๔๑,๕๐๐	ครอบคลุมทุก พื้นที่ ในเขต อบต. ถ้ากระต่ายทอง	สำนักปลัด อบต. (งานป้องกัน และป้องกันฯ)	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> งบประมาณเบิกจ่าย ๔๑,๕๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเสมือนจริง และฝึกอพยพ หนีไฟ กลุ่มเป้าหมายพนักงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองหรือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลถ้ำกระต่ายทอง	๑๕,๐๐๐	ห้องประชุม อาคาร เอนกประสงค์ อบต.	สำนักปลัด อบต. (งานป้องกัน และป้องกันฯ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาภัยพิบัติ การทำงานในการเป็นจิตอาสา ให้ความรู้ ต่างๆ กับภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงวิธี รับมือและแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญเหตุสถานการณ์ ฉุกเฉินต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐ คน	๑๑,๘๐๐	ห้องประชุม อาคาร เอนกประสงค์ อบต.	สำนักปลัด อบต. (งานป้องกัน และป้องกันฯ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยและป้องกัน เด็กจมน้ำ	จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการป้องกัน และรณรงค์การป้องกันเด็กจมน้ำ การใช้ อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ เช่น ตะโกน โยน ยื่น กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๒๕,๐๐๐	ศพด.อบต. ถ้ำกระต่ายทอง	สำนักปลัด อบต. (งานป้องกัน และป้องกันฯ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและ การป้องกันภัยแก่ประชาชน	จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การใช้ถังดับเพลิง เคมีในการระงับเหตุ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐ คน	๑๔,๘๐๐	อาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔	สำนักปลัด อบต. (งานป้องกัน และป้องกันฯ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการอบรมการป้องกันไฟฟ้าและการดับไฟฟ้า ในพื้นที่	จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการป้องกัน และควบคุมไฟฟ้า มีการจัดทำแนวกันไฟ รูปแบบวิธีการ จัดทำการให้ความรู้ ผลกระทบจากปัญหาหมอกควันไฟฟ้าหรือ ภัยต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐ คน	๑๑,๘๐๐	อาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐	สำนักปลัด อบต. (งานป้องกัน และป้องกันฯ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๘	โครงการส่งเสริมความรู้กฎจราจร เพื่อสร้าง ความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและ มารยาทในการขับขี่ เช่น ขับรถด้วยความเร็ว ที่ปลอดภัยขับเว้นระยะห่างจากรถคันหน้า ไม่ขับรถบนไหล่ทาง การสังเกตป้ายจราจร กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๔,๘๐๐	ห้องประชุม อาคาร เอนกประสงค์ อบต.	สำนักปลัด อบต. (งานป้องกัน และป้องกันฯ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๗.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬา	๒๐,๐๐๐	ที่ทำการ องค์การ บริหารส่วน ตำบล ถ้ากระต่ายทอง	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	อุดหนุนให้กับอำเภอพรานกระต่าย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบรมให้ความรู้และป้องกันปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	อำเภอ พรานกระต่าย	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ผลการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ)	๑,๒๒๐,๐๐๐	อบต. ถ้ำกระต่ายทอง	สำนักปลัด อบต.	อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณทำสัญญา ๑,๒๑๒,๐๐๐ บาท

๒. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน
๑	เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิซซีบีล	ขนาด ๒HP/๑.๕ KW ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	ภายในเขตพื้นที่ตำบล ถ้ำกระต่ายทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	ขนาด ๓HP/๒.๒ KW ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	ภายในเขตพื้นที่ตำบล ถ้ำกระต่ายทอง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

จากการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ากระต่ายทอง สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

➢ ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๕๗ โครงการ

- | | | | |
|------------------------|-------|----|---------|
| - ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน | ๕๗ | โครงการ |
| - อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | ๑๕ | โครงการ |
| - ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน | ๘๕ | โครงการ |

